TDS

პროექტი: ჰილტონი, კოსტავას №41, თბილისი.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/კალენდარული გეგმა სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე/



ქ. თბილისი 2021წ

კალენდარული გეგმა **T**=730.0 დღე

2021 წლის 18 მაისიდან 2023 წლის 18 მაისამდე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	05/2021				06/2021						07/2021					
			17	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																	
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																	
3	იატაკების გამოცვლა																	
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																	
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																	
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																
2	მიშენების მშენებლობის დასრულება																	
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																	
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																	
U	საერთო სამუშაოები																	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	08/2021						09/2021						10/2021					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	11/2021						12/2021						01/2022					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	02/2022						03/2022						04/2022					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	05/2022						06/2022						07/2022					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობის დასრულება																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	08/2022						09/2022						10/2022					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	11/2022						12/2022						01/2023					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	02/2023						03/2023						04/2023					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	05/2023			
			5	10	15	18
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა					
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	350				
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა					
3	იატაკების გამოცვლა					
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება					
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა					
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	291				
2	მიშენების მშენებლობა					
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება					
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება					
U	საერთო სამუშაოები					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-				

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/