ქ. თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №123. შპს „პროგრიფი"-ის კუთვნილ ნაკვეთზე ს/კ №01.13.03.052.007 ამორტიზირებულ შენობების №18/1 და №19/1-ის დაშლა-დემონტაჟზე სამუშაოთა განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

№ №	სადემონტაჟო სამუშაოთა ეტაპების დასახელება	სამუშო დღეები	სამუშაო დღეები თვეში											
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: დროებითი ღობის მოწყობა; წყალსადენკანალიზაციისა და სხვა კომუნიკაციების ჩაჭრა სამრეწველო ქსელებიდან	10	10											
2	კარ-ფანჯრების და შიდა ტიხრებისა დაშლა-დემონტაჟი	10		10										
3	სახურავის კონსტრუქციების დაშლა-დემონტაჟი	20			20									
4	მზიდი კედლებისა დაშლა-დემონტაჟი	50					50							
5	ლენტური საძირკვლის დაშლა-დემონტაჟი	30											30	
7	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან, თვითმცლელებზე დაყრა და გატანა	120	საჭიროების მიხედვით											

მითითებები : **1.** ვინაიდან საკადასტრო გეგმით 18/1 და 19/1 შენობები ერთმანეთზეა მიდგმული ცხადია მათი დემონტაჟიც ერთდროულად უნდა მოხდეს ერთიან რეჟიმში შესასრულებელი სამუშაოებისადმი ოპტიმალური და რაციონალური მიდგომით.

2. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.

3. სადემონტაჟო სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქათველოს მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა

შეადგინა : ინჟ. **ნ. მურჯიკნელი**