## კალენდარული გეგმა T=18.0 თვე

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | ღღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | რკინაბეტონისაგან | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 13 თვე | | | | | | 14 თვე | | | | | | 15 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 16 თვე | 17 თვე | 18 თვე |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება გამაგრებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შელესვა და შეღებვა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /