სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	მშენებლ. ხანგძლ-ობა	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე				XIII თვე				XIV თვე			
				1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.	1 კვ.	2 კვ.	3 კვ.	4 კვ.
1	მოსამზადებელი სამუშაობები	დღე	15																																																							
2	მიწის სამუშაობები, საფარის მოხსნა	დღე	15																																																					
3	სარდაფის კედლების ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	დღე	26																																																				
4	შიდა კედლების ლესვა	დღე	21																																																				
5	იატაკების მოჭიმვა	დღე	28																																																				
6	იატაკების მოწყობა	დღე	20																																																				
7	ფანჯრების მოწყობა	დღე	6																																																				
8	ელექტროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	დღე	12																																																				
9	სახურავის მოწყობა	დღე	17																																																				
10	ეზოს კეთილმოწყობა	დღე	26																																																				
11	გარე კედლების ლესვა	დღე	28																																																				
	II ეტაპი მოშენება																																																						
12	მიწის სამუშაობები, საძირკვლის ამოთხრა	დღე	14																																																					
13	საძირკვლების მოწყობა რკ.ბეტონით	დღე	28																																																					
14	რკ.ბეტონის კონსტრუქციე-ბის მოწყობა	დღე	28																																																				
15	გარე კედლების ამოყვანა ბლოკით	დღე	21																																																				
16	გარე კედლების ლესვა	დღე	28																																																			
17	სახურავის მოწყობა	დღე	17																																																			
18	ფანჯრების მოწყობა	დღე	12																																																		
19	მეტალის ჭიშკრების მონტაჟი და ღებვა	დღე	6																																																		
20	სამღებრო სამუშაოები	დღე	35																																																	
21	შიდა ქსელების მიერთება გარე ქსელებთან	დღე	8																																																	
22	სამშენებლო ნაგვის გატანა, უვაუჩაცია	დღე	16																																																	

შენიშვნები:
1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, და შეადგენს 427 დღეს, სადაც 15 დღე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.
3. ჯალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღეთაა ჩათვლილი.
4. სამშენებლო მოედნებზე სამუშაოთა ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები და სანიტარული პირობები მუშებისათვის.

მთ. არქიტექტორი		გ. ბოკუჩავა	რეკონსტრუქციის პროექტი	სტადია	ფურცელი	ფურც.-ბი
დამკვეთი		ო. დადუნაშვილი		მპ		
კონსტრუქტორი		ლ. ფირფულაშვილი	ფალასადენის ქუჩა ძ. №13			
			კალენდარული გრაფიკი	თბილისი 2013წ.		