Tbilisi City - ინტერიერის სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს ტიპი	სამუშაოს დაწყება-დასრულების ვადა		კომენტარი
		დაწყება	დასრულება	
		Start	Finish	
1	ფასადი			
	ფასადის მხატვრულ-დეკორატიული ლესვა	15-Sep-21	30-Dec-21	
	ფასადის შეღებვა	15-Jan-22	15-Mar-22	
2	შენობის შიდა სამუშაოები			
	დიზაინი (პროექტი)	15-Sep-21	15-Mar-22	
	საინჟინრო პროექტი	15-Mar-22	15-May-22	
	MEP - მოწყობა	15-May-22	15-Nov-22	
	ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟი	1-Sep-22	30-Dec-22	
	წყალი, კანალიზაცია, ელექტროობა , ვენტილაცია	15-May-22	1-Mar-23	
	შიდა მოპირკეთება და მოწყობა	15-May-22	30-Jun-23	
	ავეჯის მონტაჟი	30-Mar-23	30-Aug-23	
3	გარე ტერიტორია			
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30-Jun-23	30-Aug-23	
4	აგრეგატები დანადგარები			
	დანადგარების ჩართვა გაშვება	30-Jul-20	30-Aug-23	
	ექსპლუატაციაში მიღება	30-Aug-23	30-Sep-23	

დირექტორი

ხელმოწერა _____