საერთო კალენდარული გეგმა

N	რიგი	თვე	1 წელი		2 წელი	
			1	2	1	2
1	პირველი რიგი	13.0				
2	მეორე რიგი	15.0				

საერთო კალენდარული გეგმის მიხედვით საერთო ხანგრძლივობა მიღებულია **21 თვე** ანუ 1 წელი და 9 თვე. თითოეული ობიექტის ხანგრძლივობა იხილე პროექტის დანართში.

პირველი რიგი --- კალენდარული გეგმა T=13.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	120																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	60																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება კომპოზიციური პანელებით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	120																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	60																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება კომპოზიციური პანელებით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	120																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	60																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება კომპოზიციური პანელებით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის კარკასის მოწყობა	120																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	60																		
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება კომპოზიციური პანელებით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																				
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																				
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის სამუშაოები	30																				
2	საძირკვლის მოწყობა	30																				
3	შენობის კარკასის მოწყობა	120																				
4	სახურავის მოწყობა	30																				
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	60																				
6	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																				
7	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	40																				
8	შენობის მოპირკეთება კომპოზიციური პანელებით	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

მეორე რიგი – კალენდარული გეგმა T=15 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების გადაყენება აშენებულ ნაწილში	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის ფერმების მონტაჟი და სახურავის მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	90																		
5	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	60																		
6	მინაპაკეტების და მეტალის ფარდის დაყენება	30																		
7	შიდა მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების გადაყენება აშენებულ ნაწილში	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის ფერმების მონტაჟი და სახურავის მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	90																		
5	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	60																		
6	მინაპაკეტების და მეტალის ფარდის დაყენება	30																		
7	შიდა მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების გადაყენება აშენებულ ნაწილში	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის ფერმების მონტაჟი და სახურავის მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	90																		
5	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	60																		
6	მინაპაკეტების და მეტალის ფარდის დაყენება	30																		
7	შიდა მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების გადაყენება აშენებულ ნაწილში	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის ფერმების მონტაჟი და სახურავის მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	90																		
5	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	60																		
6	მინაპაკეტების და მეტალის ფარდის დაყენება	30																		
7	შიდა მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობების გადაყენება აშენებულ ნაწილში	5																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	შენობის მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის ფერმების მონტაჟი და სახურავის მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	90																		
5	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	60																		
6	მინაპაკეტების და მეტალის ფარდის დაყენება	30																		
7	შიდა მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /