მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

შ ე ს ა ს რ უ ლ ე ბ ე ლ ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ზ ე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																																											
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																												
2	სამშენებლო ჟვაბულის მოწყობა																																												
3	საძირკვლის მოწყობა																																												
4	რ/ბ კარკასის მოწყობა -4.50 ნიშნულამდე																																												
5	რ/ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე																																												
6	რ/ბ კარკასის მოწყობა +4.50 ნიშნულამდე																																												
7	რ/ბ კარკასის მოწყობა +9.00 ნიშნულამდე																																												
8	რ/ბ კარკასის მოწყობა +11.70 ნიშნულამდე																																												
9	კედლების ამოშენება																																												
10	ფასადების ლესვა																																												
11	ღიობების მოწყობა																																												
		შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																																											
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ჟვაბულის მოწყობა																																												
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობა																																												
3	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა -4.50 ნიშნულზე																																												
4	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა +0.00 ნიშნულზე																																												
5	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა +4.50 ნიშნულზე																																												
6	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა +9.00 ნიშნულზე																																												
7	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა +13.50 ნიშნულზე																																												
8	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა +18.00 ნიშნულზე																																												
9	მისაშენებელი ნაწილის რ/ბ კარკასის მოწყობა +21.50 ნიშნულზე																																												
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																																												
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულებზე ღიობების მოწყობა																																												
12	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის ფასადების დამბუნება და შემდგომ ლესვა																																												
13	სახურავებისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																																												
14	საინჟინრო სამუშაოები																																												
15	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																												
16	ფასადების დამუშავება; სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა																																												
17	ღიტალების დამუშავება																																												
18	ტერიტორიის-ეზოს მოწყობა																																												
19	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																												
20	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																												

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 22 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შემოვნენების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-შსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შენიშვნა:

1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაბეგმილია 2023 წლის სექტემბრის თვეში.
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2023 წლის ნოემბრის თვის ჩათვლით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოები

ფორმატი A-2	თბილისი 2017	
	დაკვეთა №	ფაილის სახელი

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩას ქუჩა №3

პროექტის სახელწოდება:

საკადასტრო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანაავტორი	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.გენდლიანი	
არქიტექტორი	ი.გოგობერიძე	
არქიტექტორი	დ.კობახიძე	
კონსტრუქტორი		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE	ა. შავთველის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურა		