მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N71
მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.12.13.089.003

დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაობის დასრულება (XI სართულზე გარე კედლის დემონტაჟი; ლით. კარკასის და ვიტრაჟების მოწყობა)	2						
3	შშმ პირთა პანდუსის მოწყობა ს. ხიმშიაშვილის ქუჩიდან	2						
4	XI სართულზე 2 ბინის ორ-ორ ნაწილად დაყოფა; შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3						
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2						
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2						
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	3						

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

ლ. ჯანხოთელი