ASPublisherVersion 0.0.100.59

IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე 25 თვე 26 თვე 27 თვე 28 თვე 29 თვე 30 თვე 31 თვე 32 თვე 33 თვე 34 თვე 35 თვე 36 თვე

10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

1 4

1

1 0 2

1 1 2

6 1

6

6 0

7

6 2

6 1

9

6 1

10

6 1

11 6 1

12 6 1

13 7 1

14 1 9 3

15
5 3 0

16 1 3 2

9 1

შეადგინა: /ლ.მექვაბიშვილი/

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

შენობა-ნაგებობების გარე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

შენობა-ნაგებობის სახურავისა და
გადახურვის მოწყობა;

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;

შენობა-ნაგებობების ლოკალური
საერთო სარგებლობის საინჟინრო-
ტექნიკური ქსელების მოწყობა;

1

2

3

4

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

I რიგი – მშენებლობის
განხორციელების მოსამზადებელი
სამუშაოები

შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა
და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება

ა) შენობა-ნაგებობის მიწის
სამუშაოები;
ბ) შენობა-ნაგებობების ფუძის
მოწყობის სამუშაოები;
გ) შენობა-ნაგებობების საძირკვლის
მოწყობის სამუშაოები;

ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის
ნულოვან ნიშნულამდე;

შენობა-ნაგებობის ნულოვანი
ნიშნულიდან 2 პირველი სართულის
ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

etape

bi

სამუშაოთა ჩამონათვალი

II რიგი – მშენებლობის
განხორციელების ძირითადი
სამუშაოები

17

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის
(არამზიდი კონსტრუქციების
გამოკლებით) მოწყობა;

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

5

მოსამზადებელი სამუშაოები

8

შენობა-ნაგებობის 2 შემდგომი
სართულის ძირითადი
კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი
კონსტრუქციების გამოკლებით)
მოწყობა;