5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 530

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე

#

სამუშაოთა

ჩამონათვალი

I
II

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე

5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530 5 1015202530

მიწის სამუშაოები, ფუძისა

საძირკვლის მოწყობა

უცხო პირთა შესვლა

აკრძალულია

19 თვე

5 1015202530

20 თვე

5 1015202530

21 თვე

5 1015202530

22 თვე

5 1015202530

23 თვე

5 1015202530

24 თვე

5 1015202530

I რიგის სამუშაოები

შენობის გრუნტზე დაკვალვა და

ძირითადი ღერძების დაფისირება,

გეოდეზურ-დაკვალვითი სამუშაოები

II რიგის სამუშაოები

III

საყრდენი კედლის მოწყობა

IV

V

კარკასის მზიდი კონსტუქციების და

კიბის უკრედების ელემენტების

მოწყობა მონოლითური რკ.ბეტონის VI სამუშაოები

VII

VIII

X

ლოკალური საერთო სარგებლობის

საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების

მოწყობა,

მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა,

ობიექტის დასუფთავება

და ექსპლუატაციაში

ჩაბარების წინა სამუშაოები

25 თვე

5 1015202530

26 თვე

5 1015202530

27 თვე

5 1015202530

28 თვე

5 1015202530

29 თვე

5 1015202530

30 თვე

5 1015202530

გარე და შიდა კედლების მსუბუქი

ბლოკის წყობით ამოყვანა შევსება

IX

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.

2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა

ჩათვლილი.

3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში

გაიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენების გათვალიწინებით.

4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების

დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

5. დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრა 27 თვის პერიოდით, 1 რიგი, 6 ეტაპი.

ქვაბულის ფერდის გამაგრება,

ხოლო შემდგომ ტერიტორიის

გრუნტის ცვლილება და შეცვლილ

გრუნტზე შენობის ძირითადი

ღერძების დაკვალვა- დაფიქსირება,

გეოდეზურდაკვალვითი სამუშაოები

მოსამზადებელი სამუშაოები,

სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება,

დროებითი ღობისა და შენობის

მოწყობა.

სამღებრო და მოსაპირკეთებელი

სამუშაოები

მშენებლობის

კალენდარული გრაფიკი

კორექტირება

#

1

2

3

კორექტირება თარიღი

სტადია პროექტი

პირობითი ნიშნები:

თანამდებობა

მისამართი
გვარი

არქიტექტორი

საპროექტო ლოგო

ხელმოწერა

შენიშვნები
დირექტორი გ. ბენდელიანი

პროექტის სახელწოდება

არქიტექტორი

ექსპლიკაცია:

ნახაზის დასახელება:

მისამართი

i. gogoxia

ar

BIJI ARCHITECTURE

BIJI ARCHITECTURE

TEL:

595 55-35-74

ქ. თბილისი

მ. შავიშვილის

#1a

599 75-28-88

გ. ახვლედიანი
±0.00

ნაკვეთის საზღვარი

მონოლითი

იატაკის მოჭიმვა

შემავსებელი

ჭრილის ხაზი

კონსტრუქციული ნიშნული

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ფურცლის #

მასშტაბი

ფორმატი

თარიღი 2021 წ.

A-3 B. 12

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება

უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00)

ტოლია +432.90 აბსოლუტური ნიშნულის.

3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია

სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

ქ. თბილისი, ქუჩა რკინიგზა #30

ქ. თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი #32

საკ. კოდი: 01.12.12.011.127 4953 მ2

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლის

არქიტექტურული პროექტი