შესასრულებელი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

ფ №

არქიტექტურული პროექტი

გეგმარებითი ნაწილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

±0 ნიშნული
512,00 აბსოლიტური ნიშნული
ა/დ ღერძის ხაზი

სამ შაოთა ჩამონათვალი		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა																																							
საძირკვლების ქვეშ გრ ნტის ამოღება																																							
	IV კორპუსი																																						
ფ ძეების მოწყობა																																							
	IV კორპუსი																																						
შენობების ძირითადი მზიდი კონსტრ ქციების აგება																																							
	IV კორპუსი																																						
შიდა და გარე კედლების შევსება																																							
	IV კორპუსი																																						
სახურავების მოწყობა																																							
	IV კორპუსი																																						
კარ-ფანჯრების მოწყობა																																							
	IV კორპუსი																																						
გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები																																							
	IV კორპუსი																																						
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																							
	IV კორპუსი																																						
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																																							

დარჩენილი სამუშაოები;

გარე ფასადის დელორატიული სამუშაოები --- 60 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები --- 30 დღე

ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა --- 110 დღე

შესასრულებელი სამუშაოების წარმოების გრაფიკის შესაბამისად, დარჩენილი სამუშაოები შეადგენს 4 თვეს, თუმცა დამატებით ვითხოვთ 1 თვეს, ვინაიდან დენდროლოგიური პროექტის განსახოციელებლად არასავეგიტაციო პერიოდია, შესაბამისად სამუშაოების დასასრულებლად საჭიროა 5 თვე.

სულ სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს --- 5 თვეს.

დირექტორი	ა. ბერიძე		
არ. ავტორი	ა. ბერიძე		
შემსრულებ	ა. შტაბი		
ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი
		A3	1:100

პროექტის შეთანხმება
მშენებლობის ნებართვა

შპს არქიგრამ

ARCHIGRAM