მოგახსენებთ, რომ 04/02/2022წლის N5782462 ბრძანებით სამსახურმა უკვე შეგვითანხმა პოექტი და გაიცა მშენებლობის ნებართვა. ჩვენს მიერ ახალი განაცხადის წარმოდგენის მიზანია კალენდარული გრაფიკის ცვლილება. გთხოვთ განიხილოთ წარმოდგენილი განაცხადი და ხელახლა გასცეთ მშენებლობის ნებრთვა. განახლებული კალენდარული გრაფიკი სრულად აკმაყოფილებს შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	კალენდარული თვეები																																							
			I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე							
			10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31					
	I რიგის სამუშაოები																																										
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	60																																								
2	შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	30																																							
	II რიგის სამუშაოები																																									
3	მიწისა და ფუძის მოწყობა, საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები,ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე და I სართულის მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოები	120																																								
4	სახურავის მოწყობა, არამზიდი კონსტრუქციებისა და საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	150																																								

შეადგინა დ.ბუჩუკური