ქ. თბილისში, მუხიანის საცხოვრებელ რაიონში, საზოგადოებრივი ცენტრის ზონაში მდებარე შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროექტი

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				IX თვე				X თვე				XI თვე				XII თვე			
		კვირა																																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	მოსამზადებელი სამუშაოების და დროებითი ღობის მოწყობა, ასევე უსაფრთხოების ზომების დასახვა და შესაბამისი ნიშნების დაყენება																																															
2	სადემონტაჟო სამუშაოები																																															
3	მიწის სამუშაოები, გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით სარკოფაგის და შენობების საძირკვლებისათვის, ბალასტის შემოტანა გაშლა																																															
4	შენობების (ოფისის და სამრეცხაოს) რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა																																															
5	რკინაბეტონის სარკოფაგის მოწყობა																																															
6	ბენზინგასამართი ფარდულის რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკველის მოწყობა																																															
7	ადმინისტრაციული შენობის რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა																																															
8	ბენზინგასამართი ფარდულის შენობის ლითონის კარკასის მოწყობა																																															
9	ადმინისტრაციული შენობის და სამრეცხაოს კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა																																															
10	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																															
11	საინჟინრო კომუნიკაციების (წყალი, კანალიზაცია, ელექტრომომარაგება) მონტაჟი																																															
12	ტექნოლოგიური დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟი																																															
13	ტერიტორიის მოწესრიგება, ობიექტის ჩაბარება ექსპლუატაციაში																																															

ჩასატარებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს 12 (თორმეტი) თვეს.

შეადგინა: გ. ნოზაძე

