ქ. ობილისი. ჩოლოყაშვილის ქუჩა, კვარტალი II, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ს/ქ № 01. 17. 14. 003. 706

№	სამუშაოთა ეტაპები	განზ.	რაოდ.	1 წელი												2 წელი												3 წელი											
				I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე						
				10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
I რიგის სამუშაოები	1. ტერიტორიის მოწესრიგება; არსებული მწვანე ნარგავების დაცვა, გადარგვა ან მოჭრა(დენდრო დასკვნის გათვალისწინებით); - სამშენებლო ნაგვის გატანა; - საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა.	დღე	10	10																																		
	2. შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაზომვა.	დღე	5	5																																		
II რიგის სამუშაოები	3. შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები. - შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები. - შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები.	დღე	65		65																																	
	5. შენობა-ნაგებობის +-0,000 ნიშნულიდან ყოველ 7 მეტრ სიმაღლეზე (სართულების ჯერადად) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა.	დღე	360				360																															
	6. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +38,200 და +40,800 ნიშნულამდე.	დღე	30															30																				
	7. შენობის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.	დღე	150																150																			
	8. შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა.	დღე	50																					50													
	9. ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	დღე	60																							60											
	10. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.	დღე	130																											130							
	11. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	30																																		10

– მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა და ეტაპების ჩამონათვალი ეფუძნება საქართველოს მთავრობის №255 (2019 წლის 31 მაისი) დადგენილებას, მშენებლობის ნებართვის გაცემის და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესებისა და პირობების შესახებ.

– სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული მშენებლობის ეტაპის დასრულებამდე, 10 დღით ადრე, ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შესატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს, მშენებლობის ითითოეული ეტაპის დასრულების შესახებ.

შესრულებულია	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. ობილისი. ჩოლოყაშვილის ქუჩა, კვარტალი II, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შემოწმებულია	ბ. ფეფნაძე				მპ	მფ1-2	2
დაამტკიცა	ვ. ოქროპირიძე						
შესრულება	ბ. ფეფნაძე			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი		
					–	„ბ.ფ. ჯგუფი„	