სამშენებლო წარმოების გრაფიკი

N/N	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	არსებული ტერიტორიის დასუფთავება																									
2.	საძირკვლის კატლავანის გაჭრა და საძირკვლის მოწყობა																									
3.	სარდაფის მზიდი კონსტრ. ამოყვანა და იატაკის მოწყობა																									
4.	ზედა სართულების მზიდი კონსტრ. ამოყვანა და იატაკის მოწყობა																									
5.	სართულების შორის იატაკის გადახურვის მოწყობა																									
6.	სართულების შორის გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																									
7.	კარფანჯრების დაყენება																									
8.	კიბის მოწყობა																									
9.	სახურავის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა																									
10.	პტყელი სახურავის მოწყობა																									
11.	ფასადის შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
12.	შიდა ტიხრების შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
13.	ელეკტროგაყვანილობა და შიგა განათების მონტაჟი																									
14.	წყალმომარაგების და წყალანირების სისტემების მოწყობა																									
15.	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																									

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, სოფელი ტაბახმელა, ს/კ 81.02.27.112

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	ფურც. 1-1
	გრაფიკი

შ.პ.ს. იორკ თაუერსი
(ს/კ 430800733)
ელ-ფოსტა: architecture@yorktowers.com
ტელ: +995 32 2 23 55 10

დირექტორი:	ამრ გამალ აბდელათი აბდელგანი	27-ივნ-21
შეადგინა:	მინდია რიგიშვილი	27-ივნ-21
პროექტის არქიტექტორი:	ალექსანდრე ზაგაშვილი	27-ივნ-21
დიზაინის არქიტექტორი:	ნინო ახვლედიანი	27-ივნ-21
მასშტაბი: 1:100		