ქ. თბილისი. წერეთლის გასასვლელი №3

ნაკვეთი № 01.14.07.010.007.

სასწავლო კორპუსის სახურავის რეკონსტრუქცია

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	I						II						III						IV					
		დღე	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები	I/10	10																							
2.	ამწე კრანის "ჰიონერი"-ს მონტაჟი	I/5			5																					
3.	არსებული სახურავის დემონტაჟი	II/25					25																			
4.	არსებული რიგელების დემონტაჟი	II/20						20																		
5.	სამშენებლო ნაგვის მოცილება	II/15								15																
6.	სახურავის კარკასის მონტაჟი	II/20											20													
7.	ტიხრების ამოყვანა	II/20													20											
8.	თუნუქის სახურავის მოწყობა	II/25															25									
9.	შიდა ელექტრო სამუშაოები	III/20																20								
10.	შიდა მოპირკეთებითი სამუშაოები	III/20																	20							
11.	იატაკების მოწყობა	III/10																		10						
12.	სამალიარო სამუშაოები	III/10																			10					
13.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	IV/5																							5	
14.	შენობის ექსპლოატაციაში მიღება	IV/5																							5	

144

შენიშვნა:

1. სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
2. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 144 დღე. / 4 თვე /

	დამკვეთი: ილიას სახელმწიფო ნივერსიტეტი			
პრ. ავტორი ზ. მათიაშვილი				
	შეასრულა	ზ. მათიაშვილი		
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი				
კალენდარული გრაფიკი			ფურც. 1	სულ ფურც. 1