შ.პ.ს. “ბარნაბიშვილი, გურგენიძე არქიტექტორები”

“კინოთეატრ რუსთაველი”-ს ადმინისტრაციული ნაწილის მოწყობა

მისამართი: რუსთაველის №5

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და პირობითად მიღებულია 9 თვე /სამუშაოთა მოცულობიდან და შეზღუდული პირობების გამომდინარე/.

დირექტორი: / ბ. გურგენიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2013 წ

კალენდარული გეგმა T=9.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	**მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება:** -“დროებითი შენობები”-ს განლაგება არსებული შიდა სივრცეში; -სამშენებლო უბნის გასუფთავება; -სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ქსელებიდან	15	▬	▬	▬															
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება	75				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
2	სახურავის მოწყობა	20																		
3	გადახურვების მოწყობა	40																		
4	კიბის მოწყობა	20																		
5	კარების დაყენება	10																		
6	ფერფორირებული მეტალის პანელების დაყენება	30																		
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-				▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	**მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება:** -“დროებითი შენობები”-ს განლაგება არსებული შიდა სივრცეში; -სამშენებლო უბნის გასუფთავება; -სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ქსელებიდან	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება	75																		
2	სახურავის მოწყობა	20																		
3	გადახურვების მოწყობა	40																		
4	კიბის მოწყობა	20																		
5	კარების დაყენება	10																		
6	ფერფორირებული მეტალის პანელების დაყენება	30																		
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	**მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება:** -“დროებითი შენობები”-ს განლაგება არსებული შიდა სივრცეში; -სამშენებლო უბნის გასუფთავება; -სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ქსელებიდან	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება	75																		
2	სახურავის მოწყობა	20																		
3	გადახურვების მოწყობა	40																		
4	კიბის მოწყობა	20																		
5	კარების დაყენება	10																		
6	ფერფორირებული მეტალის პანელების დაყენება	30																		
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		