მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	I წელი												II წელი												III წელი					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																														
2	6 სართულამდე რკ/ბარჯასის მოწყობა																														
3	11 სართულამდე რკ/ბარჯასის მოწყობა																														
4	რკ/ბეტონის ფილაზე ბრტყელი სახურავის მოწყობა																														
5	შენობის გარე პერიმეტრის ეკლების მოწყობა																														
6	ბინების გამყოფი ეკლებისა და ეიბის უჯრედის ეკლების მოწყობა																														
7	ბინების შიდა ტიხრების მოწყობა																														
8	სადარბაზოსა და ეიბის უჯრედის ლესვა																														
9	ბეტონის მოჭიმული იატაკების მოწყობა ეიბის უჯრედში																														
10	ეიბის საფეხურების მოწყობა ბეტონის ფილებით																														
11	ჯარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																														
12	ბინების ლითონის ჯარების მოწყობა																														
13	ლითონის მოაჯირებისა და ჭალუზების მოწყობა ეიბის უჯრედებში																														
14	ლითონის მოაჯირებისა და ჭალუზების მოწყობა აივნებზე																														
15	ფასადების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით																														
16	ფასადების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით																														
17	ეიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ეკლების ღებვა წყალმედეგი საღებავით																														
18	ლითონის ნაწარმის(მოაჯირები, ჭალუზები) შეღებვა სინთეტური საღებავით																														
19	ლიფტების მონტაჟი																														
20	წყალსადენისა და კანალიზაციის შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																														
21	ელ. მომარაგების შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																														
22	გაზ მომარაგების შიდა და გარე ქსელების მოწყობა																														
23	ვენტილაციის მოწყობა ავტოსადგომში																														
24	ტერიტორიის ეეთილმოწყობა																														
25	სხვადასხვა სამუშაოები																														
26																															

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 3	მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

არქიტექტურული ნაწილი

შენიშვნა:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი:	თ. ებილაშვილი
	შპს "ბინექს"

მისამართი:
ქ.თბილისი. ჭყონდიდელის ქუჩა №22.
საკადასტრო კოდი: 01.12.12.024.195

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
შემსრულებელი	შ.პ.ს. "ბინექს"

მის: ქ. თბილისი გახოკიძის №139
ს/კ 406095130

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	თ. ებილაშვილი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
ავტორი	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	6
თარიღი:	16/11/2018
მასშტაბი:	1:200

BINEX

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.