AB5

შ.პ.ს ეი ბი 5, ინგოროყვას 19,
0108 თბილისი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 1 და 2 ბლოკი
ქალაქი თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზირი
2 კვარტალი, 9ა და 9ბ კორპუსი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: დ. ხაბულიანი
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე
დაამუშავა: ბ. გოგოლაური

ქ. თბილისი 2022წ

კალენდარული გეგმა "ა" ბლოკისთვის

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	1 წელი												2 წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
			10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
I	მშენებლობის პირველი რიგი																									
	მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი																									
1 ეტაპი	მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასთან/გადარგვასთან.	90																								
2 ეტაპი	შენობა - ნაგებობის გრუნტის ზედაპირზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	20																								
II	მშენებლობის მეორე რიგი																									
	ძირითადი სამუშაოების პერიოდი																									
3 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ±0.00 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა; ციკლის დასრულება;	90																								
4 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის ± 0.00 ნიშნულიდან +5.85 მ-მდე; +5.85 ნიშნულიდან +12.05 მ-მდე; +12.05 ნიშნულიდან +18.25 მ-მდე; +18.25 ნიშნულიდან +24.45 მ-მდე; +24.45 ნიშნულიდან +30.65 მ-მდე; +30.65 ნიშნულიდან +36.85 მ-მდე; +36.85 ნიშნულიდან +42.25 მ-მდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა;	300																								
5 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	60																								
6 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;	120																								
7 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა;	60																								
8 ეტაპი	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;	60																								
9 ეტაპი	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;	120																								
10 ეტაპი	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები;	30																								

გაგრძელება — კალენდარული გეგმა "ბ" ბლოკისთვის

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | დღე | 3 წელი | | |