მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2023-2027

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; ბლოკი ბ

პეტრე იბერის ქ. #6 (ს/კ 01.10.06.001.111)

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით

მშენებლობის ეტაპები	დღე	2023												2023												2024												2025												2026					
		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
მიწის გატანა	30																																																				
ფუძის მოსამზადებელი სამუშაოები	35																																																				
დრენაჟის მოწყობა	15																																																				
გრუნტისგასამაგრებელი სამუშაოები (ხიმინჯები)	30																																																				
ძირითადი შენობის -6.000 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის -3.000 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის 0.000 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +3.500 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +6.600 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +9.700 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +12.800; +15.900; +19.000 +22.100 ; +25.200; +28.300 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის +31.400; +34.500; +37.600 ; +40.700; +43.800; +46.900 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის +50.000; +53.100; +56.200 +59.300; +56.200; +59.300 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის+62.400; +65.500; +68.600 +71.700; +74.800 +77.900 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
სახურავის მოწყობა (ჰიდროიზოლაცია)	90																																																				
ძირითადი შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																																																				
შენობის შიდა კედლების ლესვა	90																																																				
ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი)	90																																																				
შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა (ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაცია-ვენტილაცია)	450																																																				
ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება	430																																																				
მოჭიმული იატაკის მოწყობა	170																																																				
მოაჯირები სმოწყობა	180																																																				
სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება	160																																																				
შენობის ცენტრალურ კომუნიკაციებზე დაერთება (გაზი, ელექტროობა, წყალი,კანალიზაცია)	125																																																				
ამწისა და სხვა ტექ საშუალების დემონტაჟი	105																																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	185																																																				
შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მოსამზადებელი სამუშაო	40																																																				
საერთო პერიოდის																																																				
სამშენებლო ნაგვისგატანა																																																					

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი