მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	▬											
2	ბრუნტის სამუშაოები		▬										
3	შენობა № 1; 2; 3; 4; 5-ის კონსტრუქციის მოწყობა			▬	▬								
4	შენობა № 1, 2; 3; 4; 5-ის გარე და შიდა კედლების ამოყვანა					▬	▬	▬					
5	შენობა № 1, 2; 3; 4; 5-ის გადახურვის მოწყობა								▬	▬			
6	შენობა № 1, 2; 3; 4; 5-ის ღიობების მოწყობა										▬	▬	
7	შენობა № 1, 2; 3; 4; 5-ის ფასადების შელესვა შეფითხვნა											▬	
8	ეზოს დასუფთავება, ნაგვის გატანა												▬
9	სხვადასხვა სამუშაოები	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬

სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა T=12 თვე

Art line ARCHITECTS GROUP შპს. "არტ ლაინი"		
დირექტორი		მ. ბაიდარაშვილი
დაამუშავა		მ. ბაიდარაშვილი

მისამართი: ქ.თბილისი, ვარკეთილის 2ბა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის, ნაკვეთი 14/151, საკადასტრო კოდი 01.19.36.014.245

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

2013წ

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სტადია	დერეფანი	შენარჩუნ.	მასშტაბი
პრ.			