კალენდარული გეგმა T=36 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	31 თვე						32 თვე						33 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	34 თვე						35 თვე						36 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	შვიდ სართ-დე შენობის კარკასის მოწყობა	270																		
6	დანარჩენ სართ-ზე შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
7	სახურავის მოწყობა	60																		
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
9	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/