**KHMALADZE**
ARCHITECTS

# რესტორან “ვისტა”

ნუცუბიძე ვაშლიჯვარის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ

## მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ 468, პ 16-ის მიხედვით T=10.00თვე, სადაც 1.00 –მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=10.00+3.00=13.00თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=13.00 x 1.15=15.00თვე.**

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

# კალენდარული გეგმა T=15.0 თვე

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა და კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ლითონის ფერმებით გადახურვა თუნუქის ბურულით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა და კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ლითონის ფერმებით გადახურვა თუნუქის ბურულით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა და კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ლითონის ფერმებით გადახურვა თუნუქის ბურულით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა და კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ლითონის ფერმებით გადახურვა თუნუქის ბურულით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 13 თვე | | | | | | 14 თვე | | | | | | 15 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | **მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ძირითადი პერიოდის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | გრუნტის დამუშავება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლის ფილის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ნულოვანი ციკლის დამთავრება | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | შენობის კარკასის მოწყობა და კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ლითონის ფერმებით გადახურვა თუნუქის ბურულით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ვიტრაჟების დაყენება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შენობის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **საერთო სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |