შერეული ფუნქციის ნაგებობა

(ახალგაზრდული კლუბი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი, სასტუმრო)

მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ჯელი	I ჯელი												II ჯელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	50	2																							
			50																							
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება, ფუძის მოწყობა	25			1																					
					25																					
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	50				2																				
						50																				
4	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150						6																		
								150																		
5	V–VI სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	100												4												
														100												
6	სახურავის მოწყობა	25																1								
																		25								
7	ენეგრეტიკული დანიშნულების ობიექტები	50				2																				
						50																				
8	გარე ქსელები	50		2																						
				50																						
9	სამუშაოების დასრულება	375										15														
												375														

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.