მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

შ ე ს ა ს რ უ ლ ე ბ ე ლ ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ზ ე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																													
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																														
2	სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																														
3	საძირკვლის მოწყობა																														
4	რ/ბ კარკასის მოწყობა -4.50 ნიშნულამდე																														
5	რ/ბ კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე																														
6	რ/ბ კარკასის მოწყობა +4.50 ნიშნულამდე																														
7	რ/ბ კარკასის მოწყობა +9.00 ნიშნულამდე																														
8	რ/ბ კარკასის მოწყობა +11.70 ნიშნულამდე																														
9	კედლების ამოშენება																														
10	ფასადების ლესვა																														
11	ღიობების მოწყობა																														
		შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოების ჩამონათვალი																													
1	მისაშენებელი ნაწილის სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																														
2	მისაშენებელი ნაწილისა და ტექნიკური შენობა-ნაგებობის მონოლითური რკ.ბეტონის სამუშაოები																														
10	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულის კედლების ამოშენება																														
11	მისაშენებელი ნაწილისა და დასაშენებელი სართულებზე ღიობების მოწყობა																														
12	სახურავებისა და მისაშენებელი სარდაფის კედლების ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები																														
13	საინჟინრო სამუშაოები																														
14	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
15	ფასადების დამუშავება;დათბუნება, შელესვა, სამღებრო სამუშაოები; ფასადებზე კომპოზიტური პანელის მოწყობა,დეტალების დამუშავება																														
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																														

შენიშვნა:
1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან და განისაზღვრება 12 თვით.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაიანგარიშებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი-დარჩენილი სამუშაოები

შენიშვნა:
1. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დამთავრება დაგეგმილია 2023 წლის ივნისის თვეში.
2. ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობის ვადა განისაზღვრება 2023 წლის 1 ივლისამდე.

ფორმატი A-2 | თბილისი 2017 | ფაილის სახელი
დაკვეთა №

ავტორისეული ნიშნები:

შენიშვნები

მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანჩახის ქუჩა №3
პროექტის სახელწოდება:
საავადმყოფო

სტადია	პროექტი	არქტ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.ბერბერაძე	
არქიტექტორი	ლ.კოხაძე	
კონსტრუქტორი		
საპროექტო ლოგო	მისამართი	

BIJI ARCHITECTURE
ა. შავთველის ქუჩა №1ა

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურა		