კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოების ხანგრძლივობა 24 თვე

ა-ბლოკი

№	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა/დღე	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები	დასრულებულია												
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	დასრულებულია												
3	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები	დასრულებულია												
4	ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები	დასრულებულია												
5	კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები	დასრულებულია												
6	ფასადის მოწყობის სამუშაოები													
7	სახურავის მოწყობის სამუშაოები													
8	გარე კეთილმოწყობა, ტექნაგებობები გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები													
9	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები													
10	საერთო სამუშაოები													
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა													
12	სხვადასხვა სამუშაოები													

№	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა/თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები													
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება													
3	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
4	ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები													
5	კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები													
6	ფასადის მოწყობის სამუშაოები	12 თვე												
7	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2 თვე												
8	გარე კეთილმოწყობა, ტექნაგებობები გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	2 თვე												
9	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	12 თვე												
10	საერთო სამუშაოები													
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	6 თვე												
12	სხვადასხვა სამუშაოები	6 თვე												