კალენდარული გეგმა T=30 დღე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე					
			5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5	———					
2	სარეკლამო აბრის ექსტერიერის ცვლილება	20		———	———	———	———	
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	4					———	———
4	ტერიტორიის დასუფთავება	2						———

დაამუშავა /გ.რუსაძე/