მრავალფუნქციური კომპლექსი; ქ. თბილისი, ქუჩა უნივერსიტეტის №6; ს.კ. 01.14.06.008.364

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გეგმა 56 თვე

რიგის №	ეტაპის №	სამუშაოთა დასახელება
I რიგი	1	მოსამზადებელი სამუშაოები (არსებული ნაგებობების დემონტაჟი)
	2	ბარიერის ზედაპირის ცვლილება
	3	შენობის დაკავება/ ძირითადი ღირაძების დაფიქსირება
II რიგი	4	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;
	5	0 - 1 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +0.00 და +6.00 ნიშნულებზე
	6	2 - 3 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +12.00 და +15.50 ნიშნულებზე
	7	4 - 5 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +19.00 და +22.50 ნიშნულებზე
	8	6 - 7 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +26.00 და +29.50 ნიშნულებზე
	9	8 - 9 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +33.00 და +36.50 ნიშნულებზე
	10	10 - 11 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +40.00 და +43.50 ნიშნულებზე
	11	12 - 13 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +47.00 და +50.50 ნიშნულებზე
	12	14 - 15 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +54.00 და +57.50 ნიშნულებზე
	13	16 - 17 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +61.00 და +64.50 ნიშნულებზე
	14	18 - 19 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +68.00 და +71.50 ნიშნულებზე
	15	20 - 21 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +75.00 და +78.50 ნიშნულებზე
	16	22 - 23 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +82.00 და +85.50 ნიშნულებზე
	17	24 - 25 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +89.00 და +92.50 ნიშნულებზე
	18	26 - 27 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +96.00 და +99.50 ნიშნულებზე
	19	28 - 29 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +103.00 და +106.50 ნიშნულებზე
	20	30 - 31 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +110.80 და +115.10 ნიშნულებზე
	21	32 - 33 სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა - +121.10 და +127.10 ნიშნულებზე
	22	შენობა-ნაგებობის გაძახურვისა და სახურავის მოწყობა
	23	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა
	24	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა
	25	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი
	26	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები
	27	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები

