მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები. (ტერიტორიის დაცვალება, დროებითი ღობის მოწყობა, ხელების მოპრა)																												
2	მიწის სამუშაოები საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																												
3	საძირკვლის მოწყობა																												
4	-6.60 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																												
5	-3.30 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																												
6	+0.00 ნიშნულზე მდებარე სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																												
7	კიდრო-საიზოლაციო სამუშაოები																												
8	გარე კედლების გლეხით შვება																												
9	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა																												
10	მოპირკეთების მოწყობა																												
11	მინის კონსტრუქციის მოწყობა მონტაჟი																												
12	საინჟინრო სამუშაოები (ელექტრო, სანტექნიკა, სავენტილაციო სისტემები, სამსჯი სისტემები, სანიაღვრე)																												
13	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												
14	შასადის ლეკორატიული სამუშაოები(შეღებვა-შვეიცარა); დეტალების დამუშავება																												
15	ასანტის საფარის მოწყობა																												
16	სამშენებლო ნაგვის გატანა																												
17	ტერიტორიის გამწვანება, ხელების დარგვა და მოვლა-პატრონობა																												

შესრულებული სამუშაო

შესასრულებული სამუშაო

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 23 თვით.
2. სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია კლიმატური პირობები.
3. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.



ნახაზის დასახელება:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

ექსპლიკაცია:

თარიღი 25/07/2019წ.

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +423.50 აბსოლიტური ნიშნულის
3. პროექტში ცვლა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
4. პროექტი გაკეთებულია დამკვეთის მიერ მოტანილი ტოპოგეგმის დაშუქცვლზე.

მისამართი

ქ.თბილისი, კჭაჩაპას №5
ხაკ.კოდი: 01.13.02.007.024

პროექტის სახელწოდება

მიწისქვეშა ავტოსადგომის არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. გენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	დ. კომახიძე	
შესრულა	დ. კომახიძე	
საპროექტო ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი შავთველის №1 ა

TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88

დაკვეთა №		
სტადია	პროექტი	მასშტაბი
ფორმატი	ფურცლები	1:100
A-3		25.07.2019 წ.