# სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი"მოპ-1"

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: ქალაქი თბილისი, 9 ძმა ხერხეულიძის ქუჩა ს/კ 01.81.02.183.009

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი

საშენო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი შედგენილია საქართველოს მთავრობის №255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის ეტაპების გაერთიანება,დაქოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად.

კერძოდ, გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები.

პირველი რიგის (მოსამზადებელი სამუშაოები) ორ ეტაპად და მეორე რიგის

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) სამ ეტაპად. სულ ხუთი ეტაპი.

პირველი რიგის სამუშაოებს მოცემული აქვს ორი თვის ვადა, მეორე რიგის სამუშაოების

ეტაპებს 23 თვე. გრაფიკში დაფიქსირებულია ყველა ის ძირითადი

სამუშაოს ჩამონათვალი, რასაც ითვალისწინებს სამშენებლო

პროცესი II კლასის შენობების მშენებლობის დროსდროს.

## მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

| | სამუშაოთა ჩამონათვალი | I Tve | | II Tve | | III Tve | | IV Tve | | V Tve | | VI Tve | | VII Tve | | VIII Tve | | IX Tve | | X Tve | | XI Tve | | XII Tve | | XIII Tve | | XIV Tve | | XV Tve | | XVI Tve | | XVII Tve | | XVIII Tve | | XI X Tve | | XX Tve | | XX I Tve | | XXII Tve | | XXIII Tve | | XXIV Tve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| | I რიგის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 ეტაპი<br>მოსაშზადებული სამუშაოები რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწყობასთან მათ შორის, მუსაწორებელი მშენებლობის ნარევების დადგმა და მოწყობა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 ეტაპი<br>შენობა-ნაგებობის ფრენტების დაკვეთა და ძირითადი ელემენტების დაყენებორის | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II რიგის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 ეტაპი<br>ფუნდამენტების მოწყობა, შენობის ღია მიწისპირა სართულები, შენობის საძირკვლების მოწყობა, შენობის სამშენებლო მასალები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობის ზედაპირის წყალიზოლაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 ეტაპი<br>ძირითადი კონსტრუქციული მოწყობა ცენტრალიზებული გამანაწილებელი შენობის საძირკვლის მოწყობა, შენობის ინჟინერიული კომუნიკაციების მოწყობა, შენობის დიაფრაგმის სიმაგრეები, საერთო სართულის მეზანინის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 ეტაპი<br>მიწა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საშენებლო ნარჩენების გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| დირექტორი | | შპს "ოპტიმუსი" | სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
| შეასრულა | | | პროექტი | | |
| | | | კალენდარული გრაფიკი | | |
| | | | ორი ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი | თბილისი 2023წელი | |