ქ. თბილისში, ბალნეოლოგიური საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია-ადაპტაცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

შეასრულა  / ბ. დგებუაძე/

თბილისი 2023

ქ.თბილისში, ბალნეოლოგიური საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია-ადაპტაციის კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	„ა,, ბლოკი																																																	
1	არს.შენობის ფასადის სამღებრო სამუშაოები	დღე	20																																													2	0	
2	დაშენებულ სართულზე ვიტრაჟების მოწყობა	დღე	20							2	0																																							
3	დაშენებულ სართულზე ტიხრების მოწყობა	დღე	60							6	0																																						
4	დაშენებულ სართულზე საინჟინრო ქსელების მოწყობა	დღე	70															7	0																														
5	დაშენებული სართულის ფასადის მოპირკეთება	დღე	40														4	0																														
6	იატაკების მოწყობა	დღე	60																																														
7	ჭერების მოწყობა	დღე	35																																			3	5										
8	შიდა სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	90																																													
8	აუზის მოწყობა	დღე	20																																														
8	აუზის და რესტორნის გადახურვის ვიტრაჟების მოწყობა	დღე	160																																													
9	გარე საინჟინრო ქსელების რეკონსტრუქცია	დღე	50																																													
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	25																																													
	ტექნიკური შენობა																																														
11	ტექნიკური შენობის მოპირკეთება	დღე	35																					3	5																						
12	ტექნიკურ შენობაში საინჟინრო ქსელების მოწყობა	დღე	60																																												
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	60																																												
14	„ბ,, ბლოკის დაშენება	დღე	90																								90																				
15	„ბ,, ბლოკის მოპირკეთება-რემონტი	დღე	120																																												