ობიექტზე ჩასატარებელი სამუსაოების ჯალენდარული გრაფიკი

სამუშაოს ჩამონათვალი	I თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ნულოვანი ციკლის დასრულება	—	—								
ძირითადი მზ. კონ. დასრულება		—	—							
გადახურვის მოწყობაა				—	—					
გარე იერსახის დასრულება					—	—				
გარე იერსახის დასრულება							—	—		
სამშ.სამუშაოების დასრულება									—	—

სარეკონსტრუქციო შენობაზე დარჩენილია საფასადე სამუშაოები და ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა, ასევე ხდება მომატება სამზარეულოსი,რის გამოც შესასრულებელი სამუშაოების ხანგრძლიობა განისაზღვრა 5 თვით,სამშენებლო სამუშაოების წარმოება განხორციელდება პარალელურ რეჟიმში

შეასრულა: მ. გოგოჭური