შემსრულებელი : ლ.ალავერდაშვილი

შენიშვნა: სამუშაოები არის 255 დადგენილების 20 მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებული დასახელების იდენტურად გადმოტანილი I მშენებლობის პირველი რიგი სამუშაოები მშენებლობის მეორე რიგი სამუშაოები II 1.ეტ. 2.ეტ. 1.ეტ. 2.ეტ. 3.ეტ. მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი ძირითადი სამუშაოების პერიოდი 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 100 250 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 3.ეტ. 4.ეტ. 5.ეტ. 6.ეტ. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე. 7.ეტ. შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები , შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 14 თვე გრუნტის ცვლილების სამუშაოები შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა). # სამუშაოთა ჩამონათვალი დღე 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე 13 თვე 14 თვე

-3.00 ნიშნულზე მოსაწყობი პარკირების ნაწილის (რომელიც შენობის ძირითადი

კონტურის გარეთ მდებარეობს) მშენებლობა დაიწყება 12 თვიდან.

კონსტრუქციული თვალსაზრისით აღნიშნული (-3.00 ნიშნული) პარკირების ნაწილი

კონსტრუქციულ ბმაში არ არის დანარჩენ შენობასთან, რაც გვაძლევს საშვალებას

მოვახდინოთ მისი დამოუკიდებლად აშენება.

კალენდარული გრაფიკის ეტაპების ვადები შესრულებულია დამკვეთის მითითებით კალენდარული გრაფიკის ეტაპები გაწერილია მხოლოდ დარჩენილ სამუშაოებზე 50210 120 210 180 აღნიშნულია შესრულებული სამუშაო ეტაპი 1.ეტ. 20 I მშენებლობის პირველი რიგი სამუშაოები მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი 2.ეტ. 10 გრუნტის ცვლილების სამუშაოები შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება მშენებლობის მეორე რიგი სამუშაოები II ძირითადი სამუშაოების პერიოდი 1.ეტ. ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე. შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები , შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, 30 ავტოსადგომი 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 შენობა-ნაგებობის მიწისპირი ნიშნულიდა ძირითადი კონსტრუქციული სისტემების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა (შიდა და გარე კედლების ამოყვანა). შენობა-ნაგებობის შიდა და გარე საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ვიტრაჟების მოწყობა, ფასადის შელესვა-შეღებვის სამუშაოები). მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა. 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025