samSeneblo samuSaoTa kalendaruli grafiki

	samuSaoTa CamonaTvali	I Tve			II Tve			III Tve		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	mosamzadebeli samuSaoebi	5								
2	teqnologiuri sakomunikacio qselis mowyoba		25							
3	Senobis saZirkvlis mowyoba	15								
4	Senobis mSeneblobis 3.70 niSnulamde			20						
5	gadaxurvis mowyoba					10				
6	aramzidi konstruqciebis mowyoba					15				
7	asawyobi konstruqciebis montaJi				50					
8	teqnologiuri danadgarebis montaJi					60				
9	teritoriis keTilmowyoba									10

samuSaoTa CamonaTvali

1 **mosamzadebeli samuSaoebi - 5 dRe**

2 **teqnologiuri sakomunikacio qselis mowyoba - 25 dRe**

3 **Senobis saZirkvlis mowyoba - 15 dRe**

4 **Senobis mSeneblobis 3.70 niSnulamde - 20 dRe**

5 **gadaxurvis mowyoba - 10 dRe**

6 **aramzidi konstruqciebis mowyoba - 15 dRe**

7 **asawyobi konstruqciebis montaJi - 50 dRe**

8 **teqnologiuri danadgarebis montaJi - 60 dRe**

9 **teritoriis keTilmowyoba - 5 dRe**

sul mSeneblobis xangrZlivoba - 3 Tve

I Tved miRebulia - 2013 wlis 1 agvisto

q.Tbilisi, sarajiSvilis gamziris mimd.			*damkveTi* - S.p.s. "EHRLE CAUCASUS"
EHRLE-s avtosamrecxao			mSeneblobis organizaciis proeqti
direqtori	T. jajaniZe		kalendaruli grafiki
mTarxiteqtori	m. kurcxalia		stadia / furceli / furclebi
Seasrula	m. biwkinaSvili		m. p.

S.p.S. "NBC group"
Tbilisi 2012