მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																			
		მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)												მშენებლობის 36 თვე (3 წელი)											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	სამშენებლო ღობის მოწყობა																																				
2	მრსამზადებელი სამუშაოები(დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვ.)																																				
3	მიწის სამუშაოებისა და საძირკვლების მოწყობა																																				
4	შენობის ძირითადი კონსტრუქციის მოწყობა																																				
5	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																																				
6	ჭერადების მოწყობა-მოპირკეთება																																				
7	სახურავის მოწყობა- მოპირკეთება																																				
8	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
9	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
10	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																																				
11	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																																				
12	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																																				

დასრულებული სამუშაოები

შენიშვნა :
წითლად მონიშნულია დასრულებული სამუშაოები .
მშენებლობის დასასრულებლად დარჩენილია 6 თვე

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

TASHUB

მისამართი :
ქალაქი თბილისი სოფ გლდანი, "ავშნიანი" ნაკვეთი 6/542 ; ქალაქი თბილისი სოფ გლდანი "ავშიანი" (ნაკვეთი 6/74) მიმდებარედ .
ს.კ: №01.10.06.006.291

ტასჰაბი
ს/კ: 406265410
მის: კრწანისის ქ№26

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ს.გიორგაია	
მთ. არქიტექტორი	დ.კვანტალიანი	
პროექტის ავტორი	დ.კვანტალიანი	
არქიტექტორი	ნ.გოგაური	

დამკვეთი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების რეგულირების ხაზი

ექსპლიკაცია

ნახაზის სახელწოდება

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
	ა2	2023 წ.
ფურცელი	ნიშნული	
.12		

0 12.5 25 50