კალენდარული გეგმა T=15.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	210																		
4	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	40																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შელესვა და შეღებვა	40																		
8	შენობის მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /