ქ. თბილისი, პეტრე ხვედელიძის ქ. #8, (ს.კ. 01.17.10.008.153) მრავალფუნქციური კომპლექსი ,,ბ'' ბლოკის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 18 თვე ანუ 540 სამუშაო დღე

№№	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																	
			I წელი												II წელი					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
1	**14-15 სართულის** და ლიფტის შახტის სამანქანო ნაწილის კარკასის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	90		90																
2	გადახურვის და სახურავის მოწყობა წყალშემკრებ-წყალჩამომყვან სისტემასთან ერთად; პარაპეტის მოწყობა.	60				60														
3	ფასადის შემომშღუდავი და გამყოფი კედლების ამოყვანა სამშენებლო ბლოკებით **(დასრულება)**	180				180														
4	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების ჩაყენება, მოაჯირების მოწყობა; ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი კარების ჩაყენება **(დასრულება)**	240					240													
5	საბათქაშო და იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები **(დასრულება)**	300						300												
6	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების მოწყობა ლიფტების დამონტაჟება **(დასრულება)**	360							360											
7	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	270											270							
8	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	90																90		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთვება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																	60	

მითითებები: 1. ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა ცვლილებები და პროექტი დაკორექტირდა კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.

2.კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 18 თვის ანუ 540 სამუშაო დღის პერიოდში. კალენდარულ გრაფიკში აღნიშნული 1 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებთ;

3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

შპს ,,ტიბინი ჯგუფი''		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	ზ. ახალაია	
პრ. ავტორი	ა. მიქუჭაძე	
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი	
მრავალფუნქციური კომპლექსი B ბლოკის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი კორექტირებული პროექტის მიხედვით		
ფურცლები	ფურცლის №	თარიღი
1	1	თბილისი 2024 წ