მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა სამშენებლო სამუშაოებზე /

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია პირობითად **T=12.0 თვე.**, სამშენებლო სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

პრ. მთ. არქ: / ი. კვარაცხელია /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2013წ-

კალენდარული გეგმა – 12თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”ს განლაგება შენობის შიდა სივრცეში	30																		
2	ტროტუარის ნაწილის შემოღობვა დროებითი ფარებით.																			
3	სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით შენობის არსებული ქსელებიდან																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული საჰაერო ქსელების და ანტენების მოხსნა სახურავიდან	60																		
2	სახურავის დემონტაჟი																			
3	დროებითი საფარით დაფარვა შენობის დარჩენილი ფართის																			
	სამშენებლო სამუშაოები																			
1	კიბის გაგრძელება	30																		
2	სახურავის მოწყობა	90																		
3	კედლების ამოყვანა	50																		
4	ფანჯრების დაყენება	30																		
5	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	70																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”ს განლაგება შენობის შიდა სივრცეში	30																		
2	ტროტუარის ნაწილის შემოღობვა დროებითი ფარებით.																			
3	სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი																			

	წყლით და ენერგიით შენობის არსებული ქსელებიდან																						
	სადემონტაჟო სამუშაოები																						
1	არსებული საჰაერო ქსელების და ანტენების მოხსნა სახურავიდან	60																					
2	სახურავის დემონტაჟი																						
3	დროებითი საფარით დაფარვა შენობის დარჩენილი ფართის																						
	სამშენებლო სამუშაოები																						
1	კიბის გაგრძელება	30																					
2	სახურავის მოწყობა	90																					
3	კედლების ამოყვანა	50																					
4	ფანჯრების დაყენება	30																					
5	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	70																					
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																						
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																					
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																					

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”ს განლაგება შენობის შიდა სივრცეში	30																		
2	ტროტუარის ნაწილის შემოღობვა დროებითი ფარებით.																			
3	სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით შენობის არსებული ქსელებიდან																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული საჰაერო ქსელების და ანტენების მოხსნა სახურავიდან	60																		
2	სახურავის დემონტაჟი																			
3	დროებითი საფარით დაფარვა შენობის დარჩენილი ფართის																			
	სამშენებლო სამუშაოები																			
1	კიბის გაგრძელება	30																		
2	სახურავის მოწყობა	90																		
3	კედლების ამოყვანა	50																		
4	ფანჯრების დაყენება	30																		
5	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	70																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	**სამუშაოს დასახელება**	**დღე**	**10 თვე**						**11 თვე**						**12 თვე**					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	“დროებითი შენობები”ს განლაგება შენობის შიდა სივრცეში	30																		
2	ტროტუარის ნაწილის შემოღობვა დროებითი ფარებით.																			
3	სამშენებლო უბნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით შენობის არსებული ქსელებიდან																			

	სადემონტაჟო სამუშაოები																						
1	არსებული საჰაერო ქსელების და ანტენების მოხსნა სახურავიდან	60																					
2	სახურავის დემონტაჟი																						
3	დროებითი საფარით დაფარვა შენობის დარჩენილი ფართის																						
	სამშენებლო სამუშაოები																						
1	კიბის გაგრძელება	30																					
2	სახურავის მოწყობა	90																					
3	კედლების ამოყვანა	50																					
4	ფანჯრების დაყენება	30																					
5	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	70																					
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																						
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																					
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																					