მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე	29 თვე	30 თვე	31 თვე	32 თვე	33 თვე	34 თვე	35 თვე	36 თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (ტერიტორიის, ფასადის, ინტერიერის, ღობის, პარკინგის, ბილიკების, ასანთქმელის)																																				
2	მიწის სამუშაოები																																				
3	საძირკვლის მოწყობა																																				
4	-3.50 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
5	±0.00, +0.60 და +1.00 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
6	+5.50 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
7	+8.55 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
8	+11.60 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
9	+14.65 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
10	+17.70 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
11	+20.75 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
12	+23.80 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
13	+26.85 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
14	+29.90 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
15	+32.95 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
16	+36.00 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
17	+39.55 ნიშნულზე მოპირკეთების ქვიშა-ცემენტის მოწყობა																																				
18	გარე კედლების გალესვითი შეკეთება																																				
19	შიდა კედლების და ტახრების მოწყობა																																				
20	კიბოსასოსორკაციო სამუშაოები																																				
21	შპანის და ქარის ღიობების მოწყობა																																				
22	მოპირკეთების მოწყობა																																				
23	საბოლოო სამუშაოები																																				
24	შიდა მოზაიკურ-კერამიკული სამუშაოები																																				
25	შპანის ფასადური ალუმინის სამუშაოები(მეტლახი,პერანდა, ალუმინის ფანჯრები ,ფასადის მოპირკეთება, ღობის ალუმინის შეძენა-მონტაჟი)																																				
26	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
27	ტერიტორიის გაწმენდა და მოწესრიგება																																				

შესრულებული სამუშაო

შესასრულებული- დარჩენილი სამუშაო

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება ითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მოწინშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნენებისა და კლიმატური პირობების გათვალიწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 23 თვით.



ფორმატი A-3	თბილისი 2020წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი: შპს "სოლი"

მისამართი:
ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, II და III მიკრო/რაიონი შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ.
საკ. კოდი: (01.10.06.001.258)

თარიღი	25/03/2020წ.
კორექტირება	

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	დ.კომახიძე	
შემსრულა		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE BIJI ARCHITECTURE	ქ. თბილისი მ.შავთველის ს/ა TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

		A.71
თარიღი	25/03/2020წ.	
სტადია	ფორმატი	შენიშვნები
პროექტი	A-3	