მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. №5ა ს/კ: 01.14.14.011.048

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30
სამშენებლო მოედნის მომზადება, ბრუნტის ამოღება/ხიმინჯების მოწყობა	30 დღე																							
მცირე კონსტრუქციების აგება არამცირე კონსტრუქციების მოწყობა							150 დღე																	
ბარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი საფასადე სამუშაოები												150 დღე												
გადახურვის მოწყობა, შიდა სამუშაოები															150 დღე									
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					40 დღე			

დამკვეთი: შპს ლიბერთი სითი ს/კ: 205232773

შეადგინა: რ. ებრალიძე