შ.პ.ს “სტუდია 9”

სასტუმრო
ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქუჩა №38ა
/ყოფილი ძნელაძის/, ნაკვ 16/5

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **12.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2021წ

კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	--ფასადზე არსდებული ელემენტების შენარჩუნება; --ფასადების მოწესრიგება; --ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა-გატანა; --შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	--ფასადზე არსდებული ელემენტების შენარჩუნება; --ფასადების მოწესრიგება; --ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა-გატანა;	360																		

	--შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																						
	საერთო სამუშაოები																						
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																					
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																					

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	--ფასადზე არსდებული ელემენტების შენარჩუნება; --ფასადების მოწესრიგება; --ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა-გატანა; --შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	--ფასადზე არსდებული ელემენტების შენარჩუნება; --ფასადების მოწესრიგება; --ინვენტარული ხარაჩოების დაშლა-გატანა; --შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	360																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		