ქ. თბილისი, პეტრე ხვედელიძის ქ. #8, (ს.კ. 01.17.10.008.153) მრავალფუნქციური კომპლექსი ,,ა'' ბლოკის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე კორექტირებული პროექტის მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 18 თვე ანუ 540 სამუშაო დღე

#	მშენებლობის განხორციელების ეტაპები	დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები																	
			I წელი												II წელი					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
1	კარკასის მზიდი კონსტრუქციების და კიბის უჯრედის ელემენტების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით ნიშნულებში 26,40 - 32,85 მ	90		90																
2	ლიფტის შახტების სამანქანო ნაწილის მზიდი კონსტრუქციების, სახურავის და პარაპეტის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით ნიშნულებში 32,85 - 35,25 მეტრი,	90					90													
3	ფასადის შემომზღუდავი და გამყოფი კედლების ამოყვანა სამშენებლო ბლოკებით	270					270													
4	გარე კონტურზე ღიობების შევსება კარ-ფანჯრების ბლოკებით, მოაჯირების მოწყობა ბინებში და სადარბაზოებში შესასვლელი ლითონის კარების ჩაყენება.	240							240											
5	საბათქაშო სამუშაოები	240									240									
6	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები	270											270							
7	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების მოწყობა, ლიფტების დამონტაჟება	270												270						
8	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	240													240					
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	60																	60	

მითითებები: 1. ვინაიდან შეთანხმებულ პროექტში მოხდა ცვლილებები და პროექტი დაკორექტირდა კალენდარული გრაფიკიც ცალკეული ეტაპების მიხედვით შედგენილია კორექტირებული პროექტის შესაბამისობით დარჩენილი სამუშაოების გაწერით.

2.კალენდარული გრაფიკის მიხედვით თვეში 30 სამუშაო დღეა, მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 18 თვის ანუ 540 სამუშაო დღის პერიოდში. კალენდარულ გრაფიკში აღნიშნული 1 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებთ;

3. კალენდარულ გრაფიკში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას. მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებების გათვალისწინებით. სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

შპს ,,ტიბინი ჯგუფი''		
თანამდებობა	**გვარი**	**ხელმოწერა**
დირექტორი	ზ. ახალაია	
პრ. ავტორი	ა. მიქუჭაძე	
შეადგინა	ნ. მურჯიკნელი	
მრავალფუნქციური კომპლექსი **,,ა'' ბლოკის** მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი კორექტირებული პროექტის მიხედვით		
ფურცლები	ფურცლის №	თარიღი
1	1	თბილისი 2024