კალენდარული გეგმა T=18თვე

ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მუხაზის ქუჩა №4-ში სასაწყობე შენობის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე			18 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორის დაკვალვა	10																																																						
2	ქვაბულის მოწყობა	50																																																					
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	30																																																				
4	გტუნტში ჩატკეპნილ ღორღზე ქვესაგები ფენის მოწყობა	20																																																				
5	რკ/ბ წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	30																																																			
6	რკ/ბ საყრდენი კედლების მოწყობა	40																																																			
7	გრუნტის დარეგულირება ტექნიკით და ხელით	20																																																			
8	გრუნტში ჩატკეპნილ ღორღზე რკ/ბ ფილის მოწყობა	50																																																		
9	ლითონის სვეტების მოწუობა	50																																																		
10	ლითონის სიერცული ფერმების დამზადება და მონტაჟი	80																																																		
11	სენდვიჩპანელის დამჭერი კონსტრუქციის მონტაჟი	30																																																	
12	კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელის ფილებით	30																																																	
13	სახურავის მოწყობა სენდვიჩპანელის ფილებით	30																																																	
14	ალუმინის კარ ფანჯრების მოწყობა	30																																																	
15	ასაწევი ლითონის კარების მოწყობა	30																																																	
16	გარე კედლების და შუბლების მოპირკეთება "ალუკაბონდი"-ს ფილებით	40																																																	
17	წყლის გადამყვანი სარინერების მოწყობა	20																																																	
18	ნაწრთობი მინის ვადახურვის მოწყობა	10																																																	
19	ცოკოლის დონეზე ფასადის დამუშავება და შეღებვა	20																																																	
20	ეზოს კეთილმოწყობა და მოპირკეთება	40																																																	
21	სხვადასხვა სამუშაოები	–																																																	

ფორ. A-3 | დაკვეთა

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

დამკვეთი	
მისამართი	
პროექტის სახელწოდება	ქ. თბილის დასახლება ორხევი, მუხაძის ქუჩა №4 სასაწყობე შენობის პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. სუჯაშვილი	
შესრულა	ი. სუჯაშვილი	

შ.პ.ს. „სუჯა+“

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:100
თარიღი	2019 წ.

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ		