მრავალფუნქციური კომპექსი/შენობა (საკადასტრო კოდი: 01.11.13.011.720)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით

№	ობიექტისა და სამუსაოების დასახელება	მშენებლობის 36 თვე																																				
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	დროებითი სამშენებლო ღობის მოწყობა																																				
2	შენობის დაკვალვა და მიწის სამუშაოები																																				
3	საძირკვლის ფილის მოწყობა																																				
4	-2 სართულის მოწყობა (ავტოსადგომი) -1 სართულის მოწყობა (ავტოსადგომი)																																				
5	პირველი სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
6	მეორე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
7	მესამე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
8	მეოთხე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
9	მეხუთე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
10	მეექვსე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
11	მეშვიდე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
12	მერვე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
13	მეცხრე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
14	მეათე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
15	მეთერთმეტე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
16	მეთორმეტე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
17	მეცამეტე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
18	მეთოთხმეტე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
19	მეთხუთმეტე სართულის მოწყობა (კარკასი)																																				
20	სახურავის მოწყობის სამუშაოები (სამანქანო)																																				
	გარე კედლების შევსება ბლოკით																																				
21	კარ-ფანჯრების და მოპირების მოწყობა																																				
22	ბინათა შორის ტიხრების მოწყობა და ოთახთა შორის ტიხრების მოწყობა																																				
23	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
24	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების სამუშაოები																																				
25	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
26	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																																				
27	შენობისა და მის მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები																																				

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდით
2. კალენდარული თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

შემსრულებელი: