ქ. თბილისი, ალექსანდრე (საშა) იოსელიანის ქ. #79-ში (ს.კ. 01.14.05.008.403) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 18 თვე ანუ 540 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების რიგები და ეტაპები	სამუშაო დღეები	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები								
			I წელი						II წელი		
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18
			60	120	180	240	300	360	420	480	540
	II რიგის სამუშოები										
I	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა მონოლითური რკინა ბეტონით ნიშნულებში 12,00 – 18,00 მეტრი; აგრეთვე სახურავის მოწყობა წყალშემკრებ და წყალჩამომყვან სისტემასთან ერთად.	120			120						
II	არამზიდი კონსტრუქციების, ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, სამღებრო და მოსაპირკეთებელი სამუშოები	480				480					
III	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა-გამწვანება, ობიექტის დასუფთავება და ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშოები.	120									120

მითითებები: **1**. წარმოდგენილი კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებულია სამუშოთა დასრულება, 18 თვის პერიოდში. თვეში 30 სამუშაო დღეა, 2 თვეში 60 სამუშაო დღე.

2. კალენდარული გრაფიკით 120 დღეში წარმოებს ორი სართულის კარკასის და სხვა მზიდი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ამოყვანა გადახურვის მოწყობით; სამუშაოებში ერთვებიან სხვადასხვა ბრიგადები და ნაკადური მეთოდებით აწარმოებენ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს.

3. სამუშაოები აუცილებელია წარიმართოს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნები დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით თანახმად საქართველოს მომქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა.

შეადგინა ინჟ: ნ. მურჯიკნელი