შპს “საბა”-ს სამედიცინო დანიშნულების ობიექტის პროექტი ქ.თბილისში, ლუბლიანას ქ.№ 5/ ჩაჩავას ქ.№ 1.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად სამუშაოების ხანგრძლივობა პროექტით მიღებულია 18 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა.

პრ. მთ. არქიტექტორი: / ო.ხუხაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი
-2013წ-

კალენდარული გეგმა T=18 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
3	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	250																		
4	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
5	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
6	ფასადის სამუშაოები	120																		
7	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური