სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი "მოპ-1"

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, ხევძმარის ქ. №1 - ის მიმდებარედ (ს/კ 01.11.12.022.066)

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით
საპროექტო შენობა წარმოადგენს მრავალფუნქციურ კომპლექსს/შენობას

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 24 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქართველოს
მთავრობის №255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
რიბის ეტაპების გაერთიანება, დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის
კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად.
კერძოდ, გრაფიკში გაწერილია მშენებლობის დასასრულებლად დარჩენილი სამუშაოები - სულ ექვსი ეტაპი.
აღნიშნული ექვსი ეტაპის შესასრულებლად აღებულია 24 თვის ვადა.

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXIV თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	1 ეტაპი ძირითადი კარკასის მონტაჟი +21.24 საიზოლაციო ნაშენულამდე (არაშიდა კონსტრუქციების გამოკლებით);																																														
2	2 ეტაპი ძირითადი კარკასის მონტაჟი +31.44 საიზოლაციო ნაშენულამდე (არაშიდა კონსტრუქციების გამოკლებით);																																														
3	3 ეტაპი ძირითადი კარკასის მონტაჟი +47.64 საიზოლაციო ნაშენულამდე (არაშიდა კონსტრუქციების გამოკლებით);																																														
4	4 ეტაპი ძირითადი კარკასის მონტაჟი +64.30 საიზოლაციო ნაშენულამდე (არაშიდა კონსტრუქციების გამოკლებით);																																														
5	5 ეტაპი შენობის სახურავის მონტაჟი შენობის არაშიდა კონსტრუქციების მონტაჟი შენობის ღიაკალური სერთო საინჟინრო ქსელების მონტაჟი გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება																																														
6	6 ეტაპი ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი; ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																														

დირექტორი		მანანა წიწაძე	ქ.თბილისი, ხევძმარის ქ.N1-ის მიმდებარედ (ს/კ 01.11.12.022.023 და 01.11.12.022.059)	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შესრულა		ვაჟა გაჩაძე		პროექტი		
			გრაფიკული ნაწილი გრაფიკი	შპს."ოპტიმუსი"		
			მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა	თბილისი 2021 წელი		