ქ.თბილისი, ბაგების მიმდებარედ, წყნეთის გზატკეცილის სამხრეთით ს.კ 01.14.08.001.088

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, სექტორი 15, სახლი #18

მშენებლობის ხანგრძლივობა

მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვხელმძღვანელობთ **სნ და წ 1.04-03-85*** „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“, ნაწილი II თავი „3“ - არასამრეწველო მშენებლობა, განყოფილება 1*-საცხოვრებელი სახლები, სადაც ვადგენთ ნორმატიულ ხანგრძლივობას - 29 თვეს. აღნიშნული სნ და წ-ს საერთო დებულებების პუნქტი 15-ის და სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოებზე ხმაურის რეგულაციების გათვალისწინებით ვადგენთ მშენებლობის სრულ ხანგრძლივობას

$T_{სრული}$ = 27x1,1x1,06 = 31 თვე

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	*მშენებლობის ხანგრძლივობა 31 თვე* (მათ შორის თვეების მიხედვით)
1	*სამირკვლის კონსტრუქციების მოწყობა*	
2	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***-6.56 ÷ -3.50*** *ნიშნულებს შორის*	
3	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***-3.50÷ -0.10*** *ნიშნულებს შორის*	
4	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***-0.10 ÷ +3.10*** *ნიშნულებს შორის*	
5	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+3.10 ÷ +6.40*** *ნიშნულებს შორის*	
6	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+6.40 ÷ +9.70*** *ნიშნულებს შორის*	
7	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+9.70÷ +13.00*** *ნიშნულებს შორის*	
8	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+13.00 ÷ +16.50*** *ნიშნულებს შორის*	
9	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+16.50 ÷ +19.80*** *ნიშნულებს შორის*	
10	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+19.80÷ +23.10*** *ნიშნულებს შორის*	
11	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+23.10 ÷ +26.40*** *ნიშნულებს შორის*	
12	*რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა* ***+26.40÷ +29.90/+32.45*** *ნიშნულებს შორის კიბის უჯრედის სახურავის ჩათვლით*	
13	*შიდა და გარე კედლების ბლოკის წყობის სამუშაოები*	
14	*სახურავის მოწყობა*	
15	*შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები*	
16	*გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები*	
17	*შიდა ქსელების მოწყობა*	
18	*გარე ქსელების მოწყობა*	
19	*ტერიტორიის კეთილმოწყობა*	
20	*დემობილიზაცია*	

შეადგინა: