# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

| # | სამუშაოთა ჩამონათვალი | დღე | 4 თვე | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 თვე | | | 2 თვე | | | 3 თვე | | | 4 თვე | | |
| I | მშენებლობის პირველი რიგი | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| | მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | |
| 1.ეტ. | მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება-შემოღობვა) | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 2.ეტ. | ბრუნტის ცვლილების სამუშაოები | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 3.ეტ. | შენობა-ნაგებობის ბრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| II | მშენებლობის მეორე რიგი | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | |
| 4.ეტ. | შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები , შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 5.ეტ. | შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის ( არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა +0.00 დან +12.00 მდე. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 6.ეტ. | შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის ( არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა +15.00 დან +27.00 მდე. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 7.ეტ. | შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის ( არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა +30.00 დან +41.40 მდე. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 8.ეტ. | არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 9.ეტ. | შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. | შესრულებულია | | | | | | | | | | | | |
| 10.ეტ. | მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სამშენებლო ნარჩენების გატანა. | 110 | | | | | | | | | | | | |

კალენდარული გრაფიკი სამშენებლო ეტაპები შედგენილია მხოლოდ დარჩენილ სამუშაოებზე, წარმოდგენილის ჩაბარებული სამშენებლო ეტაპების მიხედვით

აღნიშნულია შესრულებული სამუშაო ეტაპი

შემსრულებელი : ლ.ალავერდაშვილი

შპს დაიმონდ კონსტრაქშენ
Diamond Construction LTD 404541297