სასტუმრო

ქ. თბილისი, მეტეხის ქ №20.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად, ანალოგი: გვ 486, პ 1 T=11.00 თვე. გვ 484, პ 2 –ის მიხედვით T=11.00x1.10=12.00 თვე. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=12.00+3.00=15.00 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით T=15.00x1.15=**18.00 თვე ანუ 1 წელი და 6 თვე.**

დირექტორი: / ო. ხუხაშვილი /

მთ. არქიტ: / ლ. ხუხაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2013წ

კალენდარული გეგმა – 18.00თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	შენობის მოპირკეთება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		

7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																			
9	შენობის მოპირკეთება	60																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		

2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	შენობის მოპირკეთება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	შენობის მოპირკეთება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		

6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
9	შენობის მოპირკეთება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		

2	საძირკვლის მოწყობა	30																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																			
5	სახურავის მოწყობა	30																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	20																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																			
9	შენობის მოპირკეთება	60																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			